

Số: 72/BC-ĐGS

Bình Dương, ngày 29 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả tái giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thực hiện quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 19/5/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tái giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sau đây viết tắt là Đoàn giám sát);

Qua nghiên cứu các báo cáo và kết quả làm việc với các đơn vị chịu sự giám sát, ý kiến của đại diện các sở, ngành, đơn vị có liên quan, các thành viên Đoàn giám sát; Đoàn giám sát báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh như sau:

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 19/5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tái giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đoàn giám sát đã xây dựng đề cương báo cáo gửi đến các đơn vị chịu sự giám sát, đôn đốc việc thực hiện báo cáo; xây dựng lịch làm việc với các đơn vị chịu sự giám sát và tiến hành thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch đề ra. Các đơn vị chịu sự giám sát đã xây dựng báo cáo cơ bản bám sát đề cương, bổ sung các thông tin, số liệu theo yêu cầu và gửi Đoàn giám sát đúng thời gian quy định.

Từ ngày 25/8/2020 đến ngày 04/9/2020, Đoàn giám sát đã thực hiện tái giám sát tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đây là các công trình đầu tư công trọng điểm của tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh kết luận và kiến nghị qua đợt giám sát và phiên giải trình trong năm 2017, gồm: dự án Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường; Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn; Trung tâm Văn hóa thể thao công nhân lao động tỉnh Bình Dương; Nâng cấp, mở rộng đường ĐT747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa (ranh thị trấn Uyên Hưng) đến ngã ba Công Xanh; Khu trung tâm và hạ tầng tổng thể Khu tưởng niệm chiến khu Đ; Trường quay - Nhà bá âm FM Đài phát thanh truyền hình Bình Dương; Dự án Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình Trường quay - Nhà Bá âm; Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần. Đoàn

giám sát cũng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, đơn vị được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án, công trình trọng điểm của tỉnh.

Ngày 16/9/2020 Đoàn giám sát đã tổ chức cuộc họp giám sát UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan. Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực HĐND và UBND 09 huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh; đại diện lãnh đạo Kho bạc nhà nước tỉnh và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 83/TB-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Thông báo số 78/TB-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2017 về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về hoạt động giải trình tại phiên họp lần thứ 17 về tình hình kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017. Một số kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Về thực hiện các kiến nghị qua Đợt giám sát và Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về đầu tư công được tổ chức trong năm 2017

a) Đối với các nội dung kiến nghị chung về thực hiện kế hoạch vốn Đầu tư công

Thực hiện các nội dung kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành sâu sát đối với lĩnh vực Đầu tư công, cụ thể như:

- UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5394/UBND-KTTH ngày 28/11/2017 về việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại các Thông báo số 83/TB-HĐND ngày 06/11/2017 và Thông báo số 78/TB-HĐND ngày 20/10/2017 của Thường trực HĐND tỉnh; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/01/2018 về việc tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; chỉ thị Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 25/10/2019 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương... để tháo gỡ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng theo quy định trong lĩnh vực, chuyên ngành theo dõi và phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí...

- Hàng năm UBND tỉnh có các văn bản chỉ đạo việc tháo gỡ khó khăn, đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các công trình, dự án đầu tư công và các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Công văn số 1693/UBND-KTTH ngày 24/4/2018 về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch đầu tư công 2018, Công văn số 4141/UBND-KTN ngày 21/8/2019

về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh... Công văn số 4278/UBND-KTTH ngày 27/8/2019 đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công 2019...

- UBND tỉnh đã tổng hợp các khó khăn, vướng mắc do những quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư công để kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương điều chỉnh, sửa đổi, trong đó, UBND tỉnh đã có văn bản số 2701/UBND-KT ngày 09/6/2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến pháp luật về quy hoạch và đầu tư công.

- UBND tỉnh đã kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế có sai phạm trong thực hiện các hợp đồng đầu thực hiện dự án tư công của tỉnh...

b) Đối với các nội dung kiến nghị về các công trình, dự án đầu tư công cụ thể

UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các kiến nghị cụ thể của Thường trực HĐND tỉnh đối với từng công trình, dự án. Qua đó, một số công trình được đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, phát huy tác dụng, góp phần giải quyết các nhu cầu bức xúc của địa phương trong quá trình phát triển như: Dự án đường ĐT747a; Công trình Trường quay - Nhà bá âm FM Đài phát thanh truyền hình Bình Dương; Dự án Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình Trường quay - Nhà Bá âm; Công trình Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đền; công trình Trung tâm văn hóa thể thao công nhân lao động tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa 1500 giường cũng được tái khởi động và tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện.

2. Về kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh các năm 2018, 2019 và 05 tháng đầu năm 2020

- Năm 2018 Kế hoạch vốn bố trí 3.229.936 triệu đồng (chiếm 46,1% vốn ngân sách địa phương), bố trí cho 35 dự án và 01 danh mục dự án 81 công trình trường học. Tổng khối lượng thực hiện đến 31/12/2018 là 2.574.692 triệu đồng, đạt 79,7% kế hoạch, giá trị giải ngân đến 31/01/2019 là 2.417.463 triệu đồng, đạt 74,8% kế hoạch.

- Năm 2019 Kế hoạch vốn bố trí 5.943.544 triệu đồng (chiếm 50,3% vốn ngân sách địa phương), bố trí cho 52 danh mục dự án và 01 danh mục dự án 81 công trình trường học. Tổng khối lượng thực hiện đến 31/12/2019 là 2.416.397 triệu đồng, đạt 40,7% Kế hoạch, giá trị giải ngân đến 31/01/2020 là 2.885.479 triệu đồng, đạt 48,5% Kế hoạch¹

- Kế hoạch năm 2020 bố trí vốn cho 41 danh mục công trình trọng điểm với tổng vốn 6.021 tỷ 979 triệu đồng, chiếm 44,7% kế hoạch vốn của tỉnh. Đến 31/5/2020 đã giải ngân 600 tỷ 203 triệu đồng, đạt 10% Kế hoạch; ước giải ngân đến 30/6/2020 là 2.195 tỷ 768 triệu đồng, đạt 36,5% Kế hoạch.

¹ Đạt 69,1% so với Kế hoạch đầu năm, chưa điều chỉnh, bổ sung.

3. Tồn tại, hạn chế

Song song với những kết quả đạt được, Đoàn giám sát nhận thấy trong thực hiện thực hiện các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh còn có những khó khăn, hạn chế sau:

a) Tiến độ giải ngân vốn của các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm trong thời gian qua chậm, không đạt kế hoạch vốn đã bố trí. Cụ thể: Năm 2018 đạt 74,8% kế hoạch, năm 2019 đạt 48,5% Kế hoạch, năm 2020 đến cuối tháng 5/2020 mới đạt 10% Kế hoạch.

b) Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm gặp nhiều khó khăn, kết quả giải ngân hàng năm đạt thấp. Cụ thể:

- Năm 2018 bố trí vốn cho 5 dự án GPMB với tổng vốn là 700 tỷ 409 triệu đồng. Kết quả giải ngân được 322 tỷ 509 triệu đồng, bằng 46,06%;

- Năm 2019 bố trí vốn cho 7 dự án GPMB với tổng vốn là 1.342 tỷ 003 triệu đồng. Kết quả giải ngân được 570 tỷ 747 triệu đồng, bằng 42,53%;

- Năm 2020 bố trí vốn cho 6 dự án GPMB với tổng vốn là 1534 tỷ 310 triệu đồng. Kết quả đến 31/5/2020 giải ngân được 174 tỷ 307 triệu đồng, bằng 11,36%.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm là nguyên nhân chủ yếu của tình trạng chậm giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công các công trình đầu tư công trọng điểm của tỉnh. Nguyên nhân chính là do trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất theo quy định phải qua nhiều bước mất nhiều thời gian; tình phải điều chỉnh đơn giá thu hồi đất do giá đất trên địa bàn biến động tăng cao; sự phối hợp giữa các ngành và địa phương trong thực hiện còn thiếu chặt chẽ. Bên cạnh đó, việc xây dựng các khu tái định cư ở các địa phương chưa đáp ứng kịp nhu cầu giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

c) Việc thực hiện quy trình, thủ tục về đầu tư công, quy trình triển khai các bước thực hiện dự án mất nhiều thời gian; một số đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế, tư vấn đấu thầu kinh nhiệm chưa nhiều, dẫn đến thực hiện công tác chậm, chất lượng không cao. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư dự án còn gặp nhiều khó khăn trong công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế và đơn vị thi công đối với các gói thầu có tính kỹ thuật, chuyên môn cao²...

d) Công tác phối hợp thực hiện đầu tư công còn một số hạn chế như: Sự phối hợp giữa các sở ngành với nhau, giữa các sở ngành với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết các vấn đề phát sinh; sự phối hợp giữa chủ đầu tư dự án và đơn vị thụ hưởng trong các khâu thiết kế, thi công công trình không tốt dẫn đến việc bàn giao công trình gặp trở ngại.

² Hạng mục thi công tượng đài của Khu trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể Khu tưởng niệm chiến khu D; Gói thầu cung cấp thiết bị của Dự án Bệnh viện 1.500 giường; Gói thầu Trạm xử lý nước thải cho các bệnh viện thuộc Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước.

đ) Đối với một số dự án, công trình có nhiều gói thầu, kế hoạch thi công các gói thầu thiếu đồng bộ, không hợp lý dẫn đến tình trạng hạng mục xây dựng xong bị xuống cấp do không được đưa vào sử dụng trong thời gian dài.

e) Một số công trình trọng điểm được tái giám sát lần này cũng tồn tại nhiều hạn chế, cụ thể như:

- Công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa 1500 giường còn một số gói thầu chưa được triển khai đồng bộ với công trình tòa nhà bệnh viện. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng tòa nhà bệnh viện xây dựng xong không đưa vào sử dụng được mà phải chờ thi công các hạng mục khác với thời gian khoảng vài năm, làm phát sinh các vấn đề phức tạp như cách thức quản lý công trình trong thời gian chờ, trách nhiệm xử lý hiện tượng xuống cấp của công trình...

- 02 công trình bệnh viện chuyên khoa: Lao và bệnh phổi, Tâm thần sau hơn 02 năm xây dựng xong chưa bàn giao được, chưa đưa vào sử dụng. Việc chậm đưa công trình xây dựng xong vào sử dụng đồng nghĩa với lãng phí vốn đầu tư công và đã làm phát sinh các vướng mắc về quản lý, bảo hành, duy tu, sửa chữa công trình.

- Dự án thoát nước Chòm Sao - Suối Đồn còn một số hộ chưa bàn giao mặt bằng, làm cho 250m rạch Chòm Sao chưa thi công được, gây mất mỹ quan đô thị và ngập úng khu vực lân cận khi có mưa to.

- Công trình Khu tưởng niệm chiến khu D gặp khó khăn trong thực hiện điều chỉnh thiết kế, chất liệu phần tượng đài nên cho đến nay công trình đang tạm dừng thi công. Qua giám sát thực tế, các hạng mục xây dựng xong nhưng không đưa vào khai thác, sử dụng được và đã có dấu hiệu xuống cấp.

III. KIẾN NGHỊ

Qua kết quả giám sát, Đoàn giám sát kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Thường xuyên chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân; sự tích cực phối hợp giữa các ngành, địa phương và chủ đầu tư để xử lý các tình huống khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ động tạo quỹ đất sạch để thực hiện các dự án.

2. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực, chất lượng và trách nhiệm của các chủ thể tham gia thực hiện các dự án đầu tư công như: Chủ đầu tư, đơn vị thi công, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thi công. Cần phân tích, làm rõ những yếu kém, hạn chế cụ thể để có biện pháp khắc phục có hiệu quả.

3. Chỉ đạo thực hiện tốt sự phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị thụ hưởng trong quá trình thực hiện dự án, trong đó, đơn vị thụ hưởng có trách nhiệm tham gia thực hiện dự án ngay từ đầu, nhất là trong công tác lập hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công, nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.

4. Chỉ đạo rà soát và bổ sung kế hoạch thực hiện đối với các dự án có nhiều hạng mục, nhiều gói thầu nhằm thi công đồng bộ, hợp lý các hạng mục, các gói thầu để dự án hoàn thành nhanh chóng được đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, khi hạng mục

nào xong trước có thể đưa vào sử dụng ngay thì thực hiện bàn giao trước mà không đợi phải xong toàn bộ dự án, công trình.

5. Trong điều kiện việc thực hiện quy trình đầu tư công mất nhiều thời gian, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện trước đối với công tác chuẩn bị đầu tư và đảm bảo tính kế hoạch trong đầu tư công.

6. Chỉ đạo khắc phục những hạn chế cụ thể của một số công trình trọng điểm được tái giám sát lần này. (thể hiện ở điểm e, mục 3, phần II nêu trên).

7. Chỉ đạo ngành y tế tích cực chuẩn bị tốt về nhân lực để tiếp quản và đưa vào hoạt động đối với phương án hoạt động của các công trình bệnh viện lớn của tỉnh³.

8. Tiếp tục kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cụ thể liên quan đến trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đầu tư công.

9. Xem xét kiến nghị của các chủ đầu tư các công trình trọng điểm (*phụ lục kèm theo*).

Trên đây là báo cáo kết quả tái giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. *U*

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Đại diện cơ quan tham gia Đoàn Giám sát;
- Các đơn vị chịu sự giám sát;
- LĐVP, Phòng TH(3);
- Lưu: VT, Phương.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐND
Hồ Quang Điệp**

³ Bệnh viện Đa khoa 1500 giường ; Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi; Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần.



Phụ lục

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 72/BC-ĐGS ngày 29 tháng 9 năm 2020
của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)

1. UBND thành phố Thủ Dầu Một

Xem xét chấp thuận chủ trương cho điều chỉnh phương án xử lý móng công trình trường THCS Phú Hòa 2 để sớm triển khai thi công theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.

2. UBND thành phố Dĩ An

- Kiến nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung dự án đường Vành đai Đông Bắc 2 vào kế hoạch sử dụng đất sớm nhất để có cơ sở triển khai công tác thu hồi đất;

- Kiến nghị các Sở ban ngành của tỉnh phối hợp hỗ trợ UBND thành phố Dĩ An trong việc thẩm định giá đất đền bù, các công tác liên quan đến đất đai, đo đạc... nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

3. UBND thành phố Thuận An

Đề nghị các Sở, ngành hỗ trợ sớm thực hiện công tác thẩm định để các dự án được triển khai kịp thời.

4. UBND thị xã Tân Uyên

Đối với những dự án đền bù kéo dài, UBND thị xã Tân Uyên kiến nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các ngành có liên quan (Sở Tài nguyên và Môi trường) hỗ trợ, sớm thẩm định và trình Hội đồng thẩm định giá đất thông qua đơn giá bồi thường đất của hộ bà Nguyễn Thị Phương Lan, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tổ chức công khai Phương án bồi thường cho bà Nguyễn Thị Phương Lan theo quy định và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại về đơn giá để UBND thị xã có thể tiến hành giải ngân vốn và bàn giao mặt bằng dự án đúng thời gian quy định.

4. UBND huyện Phú Giáo

Để có mặt bằng phục vụ cho việc khảo sát thiết kế và khởi công xây dựng dự án Trường THCS tạo nguồn huyện Phú Giáo theo đúng tiến độ được duyệt, UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giải quyết để Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

5. UBND huyện Bắc Tân Uyên

Kiến nghị Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh kiến nghị điều chỉnh hạng mức chỉ định thầu lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán theo Khoản 1, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 từ 500 triệu lên 1 tỷ để có thể chỉ

định thầu rút gọn và rút ngắn thời gian thực hiện đối với gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

6. Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tỉnh

a) Dự án Trục thoát nước Suối Giũa, thành phố Thủ Dầu Một: Đề phát huy hiệu quả đầu tư tuyến kênh cần tiếp tục thực hiện các gói thầu còn lại của dự án.

b) Dự án Trục thoát nước Bung Biệp - Suối Cát: Các cơ quan liên quan sớm có biện pháp hỗ trợ di dời và đền bù gói thầu Công qua đường Hồ Văn Mên và đoạn 10 để dự án được triển khai theo đúng tiến độ đề ra.

c) Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến ngã ba Cổng Xanh: Các cơ quan chức năng sớm có biện pháp hỗ trợ di dời và đền bù gói thầu cải tạo nút giao lộ ĐT.747a và ĐT.742 để dự án được triển khai theo đúng tiến độ đề ra

d) Dự án Xây dựng đường từ ngã ba Mười Muộn đi ngã ba Tân Thành: Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên chỉ đạo Hội đồng bồi thường đẩy nhanh việc thực hiện công tác bồi thường để giao mặt bằng và hỗ trợ vận động các hộ dân đã nhận tiền bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

đ) Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình Nhà nước: Đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một sớm xem xét, ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất các hộ không hợp tác và lên phương án cưỡng chế các hộ đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất nhằm giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại để bàn giao mặt bằng

e) Giải phóng mặt bằng đường tạo lực Mỹ Phước- Bàu Bàng (từ đường 7B đến Khu công nghiệp Bàu Bàng): Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan tham mưu cấp địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động người dân có đất bị thu hồi chấp hành các chính sách bồi thường, GPMB. Đồng thời quan tâm xây dựng khu tái định cư và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cần thiết phục vụ bố trí tái định cư cho người dân bị giải tỏa có chỗ ở ổn định đời sống

g) Dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng: Trung tâm phát triển quỹ đất và chính quyền địa phương giải thích về đơn giá đất và tài sản trên đất và vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường.

h) Dự án Giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (đoạn từ Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần): Tổng Công ty Becamex và các đơn vị liên quan rà soát các hồ sơ còn vướng mắc chưa bàn giao mặt bằng, phối hợp với Hội đồng Bồi thường GPMB thành phố Thuận An, Dĩ An đơn đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất khẩn trương tập trung giải quyết các vướng mắc tồn tại để trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, phối hợp vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường

i) Dự án Giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên - Đất Cuốc: Đề xuất, kiến nghị về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của công trình: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ trình thẩm định và phê duyệt đối với các hồ sơ còn lại. Đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng do đang chờ bố trí tái định cư, Ban QLDA tỉnh đề nghị UBND huyện Bắc Tân Uyên sớm xem xét, bàn giao nền tái định cư cho người dân để các hộ dân ổn định đời sống, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án.

k) Dự án Xây dựng bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Tre đến thị Ủy thị xã Tân Uyên – Giai đoạn 2: Kiến nghị UBND thị xã Tân Uyên chỉ đạo hội đồng bồi thường, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Tân Uyên đẩy nhanh việc thực hiện công tác bồi thường để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

l) Dự án Xây dựng đường Thủ Biên - Đất Cuốc với quy mô 4 làn xe – giai đoạn 1: Kiến nghị UBND huyện Bắc Tân Uyên xem xét, chỉ đạo hội đồng bồi thường, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bắc Tân Uyên đẩy nhanh việc thực hiện công tác bồi thường để bàn giao mặt bằng và hỗ trợ vận động các hộ dân đã nhận tiền bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

m) Dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) - dự án 1: Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu sớm có kế hoạch thu hồi sử dụng đất năm 2020 cho dự án để thực hiện công tác đền bù giải tỏa, bàn giao mặt bằng triển khai thi công.

n) Dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) - dự án 2: Xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu sớm có kế hoạch thu hồi sử dụng đất năm 2020 cho dự án để thực hiện công tác đền bù giải tỏa, bàn giao mặt bằng triển khai thi công.

7. Ban Quản lý Dự án Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố Thuận An (Ban bồi thường GPMB, Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài Nguyên – Môi trường và Phòng Quản lý đô thị...) xem xét, rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện được cấp đất tái định cư và sớm hoàn thành việc giải quyết các kiến nghị của người dân, để các hộ dân bàn giao mặt bằng phục vụ thi công hoàn thành kết thúc dự án trong năm 2020.

Mặt khác, do dự án thực hiện kết thúc trong năm 2020, nên nhu cầu vốn thực hiện còn thiếu so với kế hoạch vốn giao đầu năm là 6.247,633 triệu đồng (kế hoạch vốn giao đầu năm 12.897 triệu đồng). Các khối lượng thực hiện còn lại của dự án chủ yếu gồm: Khối lượng xây lắp đối với phần mặt bằng của 18 hộ dân chờ bố trí tái định cư; thanh quyết toán chi phí phục vụ bồi thường, chi phí thực hiện công tác kiểm toán và quyết toán hoàn thành dự án. Theo tiến độ kế hoạch, các khối lượng này hoàn thành trong quý III-IV năm 2020. Đề nghị cấp có thẩm quyền giao bổ sung vốn là 6.247,633 triệu đồng để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2020./.